

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ПАО "Ленэнерго"
"Проектирование продолжения кабельного блока организованных выходов кабельных линий 6-10 кВ из ПС №119 "Кутузовская"

по состоянию на: 25 марта 2016 г.

Наименование инвестиционного проекта	№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика*	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
			начало (дата)	окончание (дата)		
	1	2	3	4	5	6
Проектирование продолжения кабельного блока организованных выходов кабельных линий 6-10 кВ из ПС №119 «Кутузовская»	1	Предпроектный и проектный этап				
	1.1.	Получение заявки на ТП		не требуется		
	1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП		не требуется		
	1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации		15.04.2016	0%	
	1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию		не требуется		
	1.5.	Утверждение проектной документации		01.02.2017	0%	
	1.6.	Разработка рабочей документации	15.04.2016	01.04.2017	0%	
	2	Организационный этап				
	2.1.	Заключение договора подряда (догоглашения к договору)		01.06.2017	0%	
	2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		01.07.2017	0%	
	2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ		не требуется		
	3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
	3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	01.07.2017	01.08.2017	0%	
	3.2.	Поставка основного оборудования		не требуется		
	3.3.	Монтаж основного оборудования		не требуется		
	3.4.	Пусконаладочные работы		не требуется		
	3.5.	Завершение строительства		15.01.2018	0%	
	4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
	4.1.	Комплексное опробование оборудования		не требуется		
	4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям		не требуется		
	4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		15.02.2018	0%	
	4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		01.03.2018	0%	

Согласовано:

Директор по капитальному строительству

С.Л. Николаев