

**Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО «Ленэнерго»**

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лужская-5

По состоянию на 01 февраля 2016 г.

№ пункта УСГ	Наименование этапов основных работ	Сроки выполнения задач по УСГ		Процент исполнения работ за весь период	Причины невыполнения, обосновывающие документы
		План			
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП		---		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП		---		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации		01.07.2017		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию		01.05.2018		
1.5.	Утверждение проектной документации		15.05.2018		
1.6.	Разработка рабочей документации	01.03.2018	01.12.2018		
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)		01.09.2018		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		01.03.2018		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ		---		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.09.2018	01.12.2018		
3.2.	Поставка основного оборудования		01.08.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.12.2018	01.09.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2019	01.10.2019		
3.5.	Завершение строительства		01.12.2019		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.09.2019	01.10.2019		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям		---		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		---		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		31.12.2019		

* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа

** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации

*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТППР

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»

М.А.Иванов

Директор филиала ПАО «Ленэнерго»
«Дирекция строящихся объектов»

Д.В.Овчинников

А.Пашкова Е.С. / Мухомов В.В. / Николаев С.А. / [подпись]

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО «Ленэнерго»

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лужская-1 - Лужская-2

По состоянию на 01 февраля 2016 г.

№ пункта УСГ	Наименование этапов основных работ	Сроки выполнения задач по УСГ		Процент исполнения работ за весь период	Причины невыполнения, обосновывающие документы
		План			
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП		---		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП		---		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации		01.08.2016		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию		01.05.2017		
1.5.	Утверждение проектной документации		15.05.2017		
1.6.	Разработка рабочей документации	01.05.2017	01.12.2017		
2.	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)		01.09.2017		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		01.03.2017		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ		---		
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.09.2017	01.12.2017		
3.2.	Поставка основного оборудования		01.08.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.12.2017	01.09.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2019	01.10.2019		
3.5.	Завершение строительства		01.12.2019		
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.09.2019	01.10.2019		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям		---		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		---		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		31.12.2019		

* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа

** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации

*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПП

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»

М.А.Иванов

Директор филиала ПАО «Ленэнерго»
«Дирекция строящихся объектов»

Д.В.Овчинников

А.И.Ташенов Е.С.

В.В. Шурбаков

С.А. Николаев

С.А. Николаев

**Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО «Ленэнерго»**

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лужская-6

По состоянию на 01 февраля 2016 г.

№ пункта УСГ	Наименование этапов основных работ	Сроки выполнения задач по УСГ		Процент исполнения работ за весь период	Причины невыполнения, обосновывающие документы
		План			
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП		---		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП		---		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации		01.11.2018		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию		01.06.2019		
1.5.	Утверждение проектной документации		15.06.2019		
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	01.10.2019		
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)		01.10.2019		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		01.04.2019		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ		---		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.10.2019	01.12.2019		
3.2.	Поставка основного оборудования		01.08.2020		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.12.2019	01.09.2020		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2020	01.10.2020		
3.5.	Завершение строительства		01.12.2020		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.09.2020	01.10.2020		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям		---		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		---		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		31.12.2020		

* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа

** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации

*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТППР

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»

М.А.Иванов

Директор филиала ПАО «Ленэнерго»
«Дирекция строящихся объектов»

Д.В.Овчинников

А.Гашкова Е.С.

Шихов В.В.

Никитин С.А.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО «Ленэнерго»

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Толмачевская-3, Толмачевская-4

По состоянию на 01 февраля 2016 г.

№ пункта УСГ	Наименование этапов основных работ	Сроки выполнения задач по УСГ		Процент исполнения работ за весь период	Причины невыполнения, обосновывающие документы
		План			
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП		---		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП		---		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации		01.11.2018		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию		01.11.2019		
1.5.	Утверждение проектной документации		15.11.2019		
1.6.	Разработка рабочей документации	01.11.2019	01.10.2020		
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)		01.03.2020		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		01.09.2019		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ		---		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.03.2020	01.10.2020		
3.2.	Поставка основного оборудования		01.08.2021		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.10.2020	01.09.2021		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2021	01.10.2021		
3.5.	Завершение строительства		01.12.2021		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.09.2021	01.10.2021		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям		---		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		---		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		31.12.2021		

* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа

** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации

*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов ИС и КТППР

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»

М.А.Иванов

Директор филиала ПАО «Ленэнерго»
«Дирекция строящихся объектов»

Д.В.Овчинников

А.Павлов Е.С.

Шульцов В.В.

Николаев С.А.

Павлов

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО «Ленэнерго»

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Низовская-1

По состоянию на 01 февраля 2016 г.

№ пункта УСГ	Наименование этапов основных работ	Сроки выполнения задач по УСГ		Процент исполнения работ за весь период	Причины невыполнения, обосновывающие документы	
		План				
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	
1	Предпроектный и проектный этап					
1.1.	Получение заявки на ТП		---			
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП		---			
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации		01.10.2019			
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию		01.06.2020			
1.5.	Утверждение проектной документации		15.06.2020			
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2020	01.10.2020			
2	Организационный этап					
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)		01.10.2020			
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		01.04.2020			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ		---			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы					
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.10.2020	01.12.2020			
3.2.	Поставка основного оборудования		01.08.2021			
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.12.2020	01.09.2021			
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2021	01.10.2021			
3.5.	Завершение строительства		01.12.2021			
4	Испытания и ввод в эксплуатацию					
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.09.2021	01.10.2021			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям		---			
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		---			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		31.12.2021			

* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа

** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации

*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТППР

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»

М.А.Иванов

Директор филиала ПАО «Ленэнерго»
«Дирекция строящихся объектов»

Д.В.Овчинников

Пашкина Е.С.

Мухомов В.В.

Николаев С.А.

**Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО «Ленэнерго»**

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белогорская-2

По состоянию на 01 февраля 2016 г.

№ пункта УСГ	Наименование этапов основных работ	Сроки выполнения задач по УСГ		Процент исполнения работ за весь период	Причины невыполнения, обосновывающие документы
		План			
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП		—		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП		—		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации		01.10.2019		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию		01.06.2020		
1.5.	Утверждение проектной документации		15.06.2020		
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2020	01.10.2020		
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)		01.10.2020		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		01.04.2020		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СБМ		—		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.10.2020	01.12.2020		
3.2.	Поставка основного оборудования		01.08.2021		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.12.2020	01.09.2021		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2021	01.10.2021		
3.5.	Завершение строительства		01.12.2021		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.09.2021	01.10.2021		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям		—		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		—		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		31.12.2021		

* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа

** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации

*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПП

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»

М.А.Иванов

Директор филиала ПАО «Ленэнерго»
«Дирекция строящихся объектов»

Д.В.Овчинников

И.П.Гришкова Е.С.

И.И.Шульцов В.В.

И.И.Николаев С.А.

И.И.Ткачев

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО «Ленэнерго»

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Толмачевская-1 - Лужская-7

По состоянию на 01 февраля 2016 г.

№ пункта УСГ	Наименование этапов основных работ	Сроки выполнения задач по УСГ		Процент исполнения работ за весь период	Причины невыполнения, обосновывающие документы
		План			
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП		---		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП		---		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации		01.11.2019		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию		01.06.2020		
1.5.	Утверждение проектной документации		15.06.2020		
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2020	01.10.2020		
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)		01.10.2020		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		01.04.2020		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ		---		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.10.2020	01.12.2020		
3.2.	Поставка основного оборудования		01.08.2021		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.12.2020	01.09.2021		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2021	01.10.2021		
3.5.	Завершение строительства		01.12.2021		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.09.2021	01.10.2021		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям		---		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		---		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		31.12.2021		

* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа

** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации

*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТППР

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»

М.А.Иванов

Директор филиала ПАО «Ленэнерго»
«Дирекция строящихся объектов»

Д.В.Овчинников

Пашкова Е. С.

Шухадов В.В.

Николаев С.А.