

Отчет по инвестиционной деятельности за 2011 год в части расширения пропускной способности и увеличения резерва по центрам питания 35-110 кВ

Структура капитальных вложений	Освоение капитальных вложений		Ввод основных фондов		Ввод основных фондов в отчетном периоде		Ввод основных фондов в отчетном периоде	
	тыс. руб., без НДС		тыс. руб., без НДС		МВА		кМ	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
ОАО "Ленэнерго"								
Инвестиции, всего	15 633 480	15 061 118	17 105 290	16 323 037	744	996	1 444	1 713
из них								
Расширение пропускной способности и увеличение резерва по центрам питания 35-110 кВ	3 154 555	3 407 232	3 520 530	3 108 521	195	34	221	9
Санкт-Петербург								
Инвестиции, всего	11 206 118	10 828 877	11 322 726	11 245 941	481	623	817	935
из них								
Расширение пропускной способности и увеличение резерва по центрам питания 35-110 кВ	1 773 609	2 024 317	1 413 943	1 310 306		25,0		
<i>в том числе</i>								
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 223	49 678	42 060	228 923	221 305				
Реконструкция ЗРУ-110кВ ПС 320 и ПС 542 для подключения новых кабельных линий взамен МНКЛ	33 000	32 339	33 000	0				
Реконструкция системы оперативного постоянного тока с заменой аккумуляторных батарей на ПС №№ 017-2, 321, 104, 482, 729, 727	11 482	11 524	18 709	18 750				
ПС № 190. Восстановление 2 с. 110 кВ и усиление несущих конструкций зданий	67 345	53 488	198 628	184 772				
Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС №89 (замена блочной схемы ОРУ-110 кВ на мостиковую с зарезкой существующей ВЛ-110 кВ)	12 712	4 647	163 374	145 420				
Реконструкция ПС 110/10 кВ №514	51 000	61 510		40 577				
Реконструкция ПС 110 кВ № 17	152 542	38 078						
Реконструкция ПС 110 кВ № 184	169 492	191 561		135 705				
Реконструкция ПС 110 кВ № 127 - увеличение трансформаторной мощности	58 547	278 440		78 741				
Реконструкция ПС №185 "Пушкин-Южная"	143 233	64 366	324 619	113 502				
Выкуп оборудования из лизинга по ПС № 184 и ПС № 17, ПС 95	311 807	479 638	0	188 860				
Реконструкция ПС 110 кВ №93	152 542	237 651						
Реконструкция ПС 35 кВ №13	58 429	34 642	97 194	22 160		25,0		

ПС 110 кВ №160А "Волковская"	6 659	152	222 429	0				
Приобретение лизингового оборудования (по окончании финансовой аренды) по ПС "Стрельна". Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №62	37 523	37 523	37 523	37 523				
Строительство новой ПС 110/10 кВ №212А	84 746	202 138						
ПС №124А с КЛ-110 кВ	152 237	60 300						
ПС 110/10/10 "Лахта"	0	198	0	44 135				
Ленинградская область								
Инвестиции, всего	4 427 362	4 232 241	5 782 564	5 077 096	264	372	627	778
из них								
Расширение пропускной способности и увеличение резерва по центрам питания 35- 110 кВ	1 380 946	1 382 915	2 106 587	1 798 215	195,0	9,0	221,0	9,0
в том числе								
ПС 110/10 кВ "Ленинское" с ВЛ- 110кВ	201 397	144 779	414 419	357 801	80,0	80,0	0,0	0,1
ПС 110/10кВ "Мега-Парнас" с заходами ВЛ 110 кВ	166 454	192 527	370 953	273 957	25,0	25,0	1,0	1,0
Реконструкция сети внешнего электропитания морского торгового порта "Усть-Луга"	104 199	93 229						
ПС-159 - замена ячеек 35 кВ	19 922	14 751	46 447	40 588				
ПС 110/10 кВ "Газокомпрессорная" с ВЛ- 110кВ	136 727	114 392	282 395	248 993	12,60	12,60	0,70	0,70
ПС 110 кВ «Бережки» с ВЛ 110 кВ	277 942	140 053	503 603	365 714	12,60	12,60	7,35	7,57
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №484 Рябово	16 365	54 025						
Реконструкция ПС №158	25 298	99 336						
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №365	20 729	154 618	0	53 853				
Реконструкция ПС 110 кВ №294	10 086	62 964						
Реконструкция ПС 35/10 кВ № 719 "Шапки"	138 547	129 403	143 314	134 170	12,6	12,6		
ПС 35 кВ № 730. Замена трансформаторов и выключателей	29 000	35 759	0	16 496		10,0		
ПС 110/10 кВ № 249 "Дыми" Замена ОД и КЗ 110 кВ на выключатель	42 035	39 448	67 594	65 006				