УТВЕРЖДАЮ :
Заместитель главного инженера
по оперативно-технологическому
и ситуационному управлению

М.В. Васьков

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЛЭП И ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-110 кВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ИЛИ ВЕДЕНИИ ЦУС ПАО "ЛЕНЭНЕРГО ИЛИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНЕ ФИЛИАЛА АО "СО ЕЭС" ЛЕНИНГРАДСКОГО РДУ НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

Филиал	Наименование объекта диспетчерезации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
		Кол-во дней	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ВЭС	ВЛ 110 кВ Громовская-1	3	05.09.2017	07.09.2017	05.09.2017	07.09.2017	Замена изоляции	6	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Северная-6	4	05.09.2017	08.09.2017	05.09.2017	08.09.2017	Замена изоляции оп.48 ,55	4	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 57 В ЛПрз-2	1	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	Калибровка трансформаторов тока	1	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Громовская-2	4	11.09.2017	13.09.2017	11.09.2017	13.09.2017	Замена изоляции от оп.1 до оп.62 на ОЛГр-1	6	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 57 В ЛКз-1	1	14.09.2017	14.09.2017	**04.09.2017**	**04.09.2017**	Калибровка трансформаторов тока	1	С отключением и заземлением.	Перенос сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Лахденпохья - Хаапалампи (Л-122) в период с 11.09.2017 по 15.09.2017.
ВЭС	ПС 57 В ЛПрз-1	1	15.09.2017	15.09.2017	15.09.2017	15.09.2017	Калибровка трансформаторов тока	1	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Кузнечная-4	5	18.09.2017	22.09.2017	**25.09.2017**	**29.09.2017**	Замена изоляции на ОЛКз-4	6	С отключением и заземлением.	Перенос сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Громовская-8 (ВЛ 110 кВ Новожилово - Сосновская) в период с 18.09.2017 по 19.09.2017.
ВЭС	ПС 57 В ЛКз-4	5	18.09.2017	22.09.2017	**25.09.2017**	**29.09.2017**	Профвосстановление защит и автоматики	4	С отключением и заземлением.	Перенос сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Громовская-8 (ВЛ 110 кВ Новожилово - Сосновская) в период с 18.09.2017 по 19.09.2017.
ВЭС	ПС 166 ТН 1с-110	1	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	Калибровка трансформаторов тока. Поочередно	1	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 166 ТН 2с-110	1	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	Калибровка трансформаторов тока. Поочередно	1	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 56 В ЛРощ-1	1	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	Калибровка трансформаторов тока	1	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ	
ВЭС	ПС 56 ТН 2с-110	1	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	Калибровка трансформаторов тока	1	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 56 ТН 1с-110	1	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	Калибровка трансформаторов тока	1	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Громовская-8	2	25.09.2017	26.09.2017	**18.09.2017**	**19.09.2017**	Замена изоляции	6	С отключением и заземлением.	Перенос сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Сортавальская - Хаапалампи (Л-194) в период с 25.09.2017 по 27.09.2017.
ВЭС	ПС 166 В ЛОтр-1	1	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	Калибровка трансформаторов тока	1	С отключением и заземлением С переводом на ОВ.	

ГтЭС	ВЛ 110 кВ Балтийская-7	8	04.09.2017	11.09.2017	Отказано	Капитальный ремонт. Замена ЖБ опор № 82, 112 на двухц. уч-ке с ЛБ-8	4	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
ГтЭС	ВЛ 110 кВ Балтийская-8	8	04.09.2017	11.09.2017	Отказано	КР. КР ЛР и ОР ОЛБ-8 на ПС-367.	4	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
ГтЭС	ВЛ 110 кВ Балтийская-8	4	04.09.2017	07.09.2017	Отказано	Замена ЖБ опор № 82, 112 на двухц. уч-ке с ЛБ-7	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
ГтЭС	ВЛ 110 кВ Толмачевская-3	3	04.09.2017	06.09.2017	Отказано	Капитальный ремонт ЛР и ОР ЛТлм-3 на ПС-259	4	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
ГтЭС	ПС 142 СВ-110 кВ	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017 08.09.2017	Профвосстановление РЗА ВЛ 110 кВ Лужская-2	3	С отключением и разборкой схемы С включением РП-110.	
ГтЭС	ПС 259 В ЛТлм-3	3	04.09.2017	06.09.2017	Отказано	Для безопасности работ по КР ЛР и ОР ЛТлм-3.	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
ГтЭС	ПС 259 ОШ-110 кВ	3	04.09.2017	06.09.2017	Отказано	КР ЛР и ОР Л Тлм-3	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
ГтЭС	ПС 483 СВ-110 кВ	3	11.09.2017	13.09.2017	11.09.2017 13.09.2017	Профилактический контроль АУВ	2	С отключением и разборкой схемы С включением РП-110.	
ГтЭС	ВЛ 110 кВ Гатчинская - ПИК I цепь с отпайками	12	11.09.2017	22.09.2017	Отказано	Переустройство ВЛ 110 кВ Гатчинская - ПИК I цепь с отпайками в месте пересечения с Гатчинской объездной дорогой.	24	С разрезкой ВЛ 110 кВ Гатчинская - ПИК I цепь с отпайками на опоре № 37 и включением участка ВЛ от ПС 110 кВ ПИК (ПС 556) до опоры № 37. С отключением и заземлением участка ВЛ 110 кВ Гатчинская - ПИК I цепь с отпайками от ПС 330 кВ Гатчинская до опоры № 37.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017.

ГтЭС	ВЛ 110 кВ Гатчинская - ПИК II цепь с отпайками	11	12.09.2017	22.09.2017	Отказано		Переустройство ВЛ 110 кВ Гатчинская - ПИК II цепь с отпайками в месте пересечения с Гатчинской объездной дорогой.	24	С разрезкой ВЛ 110 кВ Гатчинская - ПИК II цепь с отпайками на опоре № 37 и включением участка ВЛ от ПС 110 кВ ПИК (ПС 556) до опоры № 37. С отключением и заземлением участка ВЛ 110 кВ Гатчинская - ПИК II цепь с отпайками от ПС 330 кВ Гатчинская до опоре № 37.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017.
ГтЭС	ПС 483 1с 110 кВ	2	14.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	Проф. контроль вторичных цепей ТН 1с-110	1	С отключением и разборкой схемы С включением РП-110.	
ГтЭС	ПС 483 СВ-110 кВ	2	14.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	В связи с выводом в ремонт 1с-110	1	С отключением и разборкой схемы С включением РП-110.	
ГтЭС	ВЛ 110 кВ Лужская-2	8	15.09.2017	22.09.2017	Отказано		Капитальный ремонт.	2	С отключением и заземление.	Работы выполнены в августе
ГтЭС	ВЛ 110 кВ Волосовская-1	5	18.09.2017	22.09.2017	Отказано		Капитальный ремонт.	4	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Ленинградская - Кингисеппская в период с 01.09.2017 по 10.10.2017. Запланировать на октябрь 2017.
ГтЭС	ВЛ 110 кВ Сосновоборская-7	5	18.09.2017	22.09.2017	Отказано		Капитальный ремонт.	4	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
ГтЭС	ПС 349 1с 110 кВ	5	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	Текущий ремонт ОД, КЗ Т-1	2	С отключением и заземлением. С включением РП-110.	
ГтЭС	ПС 349 СВ-110 кВ	2	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	В связи с выводом в ремонт 1с-110	2	С отключением и заземлением. С включением РП-110.	
ГтЭС	ПС 483 2с 110 кВ	2	18.09.2017	19.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	Проф.контроль вторичных цепей ТН 2с-110	1	С отключением и разборкой схемы С включением РП-110.	
ГтЭС	ПС 483 СВ-110 кВ	2	18.09.2017	19.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	В связи с выводом в ремонт 2с-110	1	С отключением и разборкой схемы С включением РП-110.	
ГтЭС	ВЛ 110 кВ Антропшинская-2	4	25.09.2017	28.09.2017	25.09.2017	28.09.2017	Капитальный ремонт.	3	С отключением и заземлением.	
ГтЭС	ПС 349 2с 110 кВ	5	25.09.2017	29.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	Текущий ремонт ОД, КЗ Т-2	2	С отключением и заземлением. С включением РП-110.	
ГтЭС	ПС 349 СВ-110 кВ	5	25.09.2017	29.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	В связи с выводом в ремонт 2с-110	2	С отключением и заземлением. С включением РП-110.	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Лужская-4	15	01.09.2017	15.09.2017	**02.09.2017**	**13.09.2017**	КР	24	С переводом нагрузки 15МВт на ПЭ	ЛенРДУ: Согласовано при условии ввода в работу 1С110кВ ПС 110 кВ Луга (ПС 48). НовРДУ: Не совмещать с Л.Плюсская-2
КнЭС	ПС 379 В ЛЛж-4	1	01.09.2017	01.09.2017	**02.09.2017**	**02.09.2017**	Опробование АУВ В ЛЛж-4	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 379 СВ 110 кВ	1	01.09.2017	01.09.2017	**02.09.2017**	**02.09.2017**	Опробование АУВ СВ-110	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 379 СВ 110 кВ	15	01.09.2017	15.09.2017	**02.09.2017**	**13.09.2017**	КР	вз	С отключением и заземлением	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Шаловская-1	7	04.09.2017	10.09.2017	04.09.2017	10.09.2017	Демонтаж нулевого пролета технологической ячейки. Монтаж нулевого пролета ячейки W3G. Ввод в работу ВЛ 110 кВ с новыми устройствами РЗиА.Замена уставок на обратной стороне ВЛ 110 кВ на ПС 48	48	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 48 Т-3 40,5 МВА подменный	1	04.09.2017	04.09.2017	Отказано		Вывод из работы Т-3 40,5 подменный для замены на Т-1	4	С отключением и заземлением	В связи с отсутствием плана-графика производства работ.
КнЭС	ПС 48 ОВ 110кВ	5	04.09.2017	18.09.2017	Отказано		Наладочные работы РЗиА	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с отсутствием плана-графика производства работ.
КнЭС	ПС 48 СВ 110 кВ	5	04.09.2017	08.09.2017	Отказано		Монтаж ошиновки с 1 С 110 кВ, РЗиА	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с отсутствием плана-графика производства работ.
КнЭС	ПС 48 Т-1(новый)	7	04.09.2017	10.09.2017	Отказано		Монтаж ошиновки 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ. РЗиА.	4	С отключением и заземлением	В связи с отсутствием плана-графика производства работ.

КнЭС	ПС 48 1с 110 кВ (существующая)	2	07.09.2017	08.09.2017	Отказано		Соединение частей 1 с110 кВ (смонтированных в 1 и 2 секции)	4	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с отсутствием плана-графика производства работ.
КнЭС	ПС 48 ОШ 110 кВ (существующая)	15	07.09.2017	22.09.2017	Отказано		Соединение частей ОШ 110 кВ (смонтированных в 1 и 2 секции)	4	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с отсутствием плана-графика производства работ.
КнЭС	ПС 260 СВ-2 110 кВ	1	11.09.2017	11.09.2017	Отказано		Опроб. автоматики АВР-110, АУВ СВ-110, АДС	2	С переводом нагрузки 2,5МВт на НЭ	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ВЛ 110 кВ Лужская-5	2	11.09.2017	12.09.2017	Отказано		ТР ЛР ЛЛж-5 на ПС 262	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ПС 214 В ЛФ-2	3	11.09.2017	13.09.2017	11.09.2017	13.09.2017	Проверка РЗА	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 243 1с 110 кВ	3	11.09.2017	13.09.2017	11.09.2017	13.09.2017	ТР ОД Т-1, КЗ Т-1, СОД	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 262 1с 110 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	Отказано		ТР ОД и КЗ 110 кВ Т-1	2	С отключением и заземлением	В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ПС 262 СВ 110 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	Отказано		Проф. контроль РЗА ВЛ 110 кВ Лужская-5	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ПС 260 СВ-1 110 кВ	1	12.09.2017	12.09.2017	Отказано		Опроб. автоматики АВР-110, АУВ СВ-110, АДС	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ВЛ 110 кВ Милодежская-1	16	12.09.2017	27.09.2017	Отказано		ТО	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ВЛ 110 кВ Лужская-6	2	13.09.2017	14.09.2017	Отказано		ТР ЛР ЛЛж-6 на ПС 262	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ПС 214 1с 110 кВ	3	13.09.2017	15.09.2017	13.09.2017	15.09.2017	Проверка РЗА ДЗШ 1с110	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 262 2с 110 кВ	2	13.09.2017	14.09.2017	Отказано		ТР ОД и КЗ 110кВ Т-2, КЗ Т-2	2	С отключением и заземлением	В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ПС 262 СВ 110 кВ	2	13.09.2017	14.09.2017	Отказано		Проф. контроль рез. защит ВЛ 110кВ Лужская-6	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с производством работ по реконструкции ПС 110 кВ Луга (ПС 48).
КнЭС	ПС 243 2с 110 кВ	2	14.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	ТР ОД Т-2, КЗ Т-2	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Сырецкая-1	4	14.09.2017	17.09.2017	**16.09.2017**	**19.09.2017**	Разрезание перемычки "Лужская-8 - Сырецкая-1". Монтаж нулевого пролета. Ввод в работу ВЛ 110 кВ с новыми устройствами РЗиА. Замена уставок на обратной стороне ВЛ 110 кВ на ПС 48	4	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 336 СВ 110 кВ	1	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	Проверка РЗА ВЛ 110кВ Сабская-1	1	С включением РП 110кВ	
КнЭС	ВЛ 110кВ Фосфоритская-4	5	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	ТО УРЗА	5	С отключением и заземлением	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Лужская-8	4	18.09.2017	21.09.2017	**20.09.2017**	**23.09.2017**	Разрезание перемычки "Лужская-8 - Сырецкая-1". Монтаж нулевого пролета. Ввод в работу ВЛ 110 кВ с новыми устройствами РЗиА на ПС 48	4	С отключением и заземлением	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Лужская-8	5	18.09.2017	22.09.2017	**20.09.2017**	**24.09.2017**	Ввод в работу ВЛ 110 кВ с новыми устройствами РЗиА на ПС 534	4	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 376 СВ 110 кВ	3	20.09.2017	22.09.2017	20.09.2017	22.09.2017	Проверка Комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ 110кВ Врудская-2	2	С замыканием транзита через ОШ	
КнЭС	ПС 48 Т-2	3	24.09.2017	26.09.2017	Отказано		Монтаж ошиновки 35, 10 кВ. РЗиА.	4	С отключением и заземлением	В связи с отсутствием плана-графика производства работ.
КнЭС	ПС 376 СВ 110 кВ	5	25.09.2017	29.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	Проверка РЗА ЛВс-4. Опроб. автоматики управления выключателем, блокировка	2	С замыканием транзита через ОШ	
КнЭС	ВЛ 110кВ Фосфоритская-3	3	25.09.2017	27.09.2017	Отказано		ТО УРЗА	5	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
КнЭС	ПС 392 СВ-110	3	25.09.2017	27.09.2017	**25.09.2017**	**25.09.2017**	ТО УРЗА	5	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 534 СВ 110 кВ	1	26.09.2017	26.09.2017	**22.09.2017**	**22.09.2017**	ТР. Опроб. автоматики АВР-110, АУВ СВ-110	2	С включением РП 110кВ	
КнЭС	ПС 379 В ЛПлс-2	1	27.09.2017	27.09.2017	**13.09.2017**	**13.09.2017**	Опробование АУВ В ЛПлс-2	2	С включением РП 110кВ	

КнЭС	ПС 531 1с 110 кВ	1	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	ТР ОД Т-1, КЗ Т-1.Проверка РЗА	2	С включением РП 110кВ	
КнЭС	ПС 214 2с 110 кВ	3	28.09.2017	30.09.2017	28.09.2017	30.09.2017	Проверка РЗА ДЗШ 2с110	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 214 ОВ	1	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	ТР ОР ОВ	1	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 531 2с 110 кВ	1	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	ТР ОД Т-2, КЗ Т-2. Проверка РЗА	2	С включением РП 110кВ	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Лужская-7	3	28.09.2017	30.09.2017	28.09.2017	30.09.2017	Ввод в работу ВЛ 110 кВ с новыми устройствами РЗиА на ПС 48 и ПС 144	2	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Волховская-2	1	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	Замер наведенного напряжения оп.1,27	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Никольская-1	1	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	Замер наведенного напряжения оп.1,28	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 35 кВ Мгинская-2	12	04.09.2017	15.09.2017	04.09.2017	15.09.2017	Замена дефектных изоляторов в поддерживающих подвесках оп.43, в натяжных подвесках оп.14,29.Замена грозотроса в пр.оп.1-9	6	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Волховская-1	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	Замер наведенного напряжения оп.1,27,67	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Никольская-2	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	Замер наведенного напряжения оп.1,28	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Волховская-3	2	07.09.2017	08.09.2017	07.09.2017	08.09.2017	Выправка оп.№ 6,8	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Подпорожская-3	1	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	Замер наведенного напряжения оп.1,2,3	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Волховская-4	1	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	Ремонт грозотроса в прол.оп.63-68 (двухцепный уч-к)	ВЗ	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Волховская-5	1	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	Для безопасности работ по ремонту грозотроса на ВЛ 110 кВ Волховская-4 в пр.оп.63-68 (двухцепный уч-к)	ВЗ	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Л-188	4	18.09.2017	21.09.2017	**11.09.2017**	**14.09.2018**	ТР: ОД, КЗ Т-2; ЛР-2; Т-2 и в/в испытания; ШР-2, ШР-4, замена изоляции на ПС-327	2	С отключением и заземлением	Карельское РДУ:Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС-Поросозеро (Л-135) 18-24.09.2017.
НлЭС	ПС 327 2с 110 кВ	4	18.09.2017	21.09.2017	**11.09.2017**	**14.09.2018**	ТР: ОД, КЗ Т-2; ЛР-2; Т-2 и в/в испытания; ШР-2, ШР-4, замена изоляции. Замена стоек УСО под ТН-2 110кВ подрядчиком.	24	С отключением и заземлением	
НлЭС	ПС 327 РП-110 кВ	4	18.09.2017	21.09.2017	**11.09.2017**	**14.09.2018**	ТР: ОД, КЗ Т-2; ЛР-2; Т-2 и в/в испытания; ШР-2, ШР-4, замена изоляции.	2	С отключением и заземлением	Карельское РДУ:Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС-Поросозеро (Л-135) 18-24.09.2017.
НлЭС	ПС 327 СВ-110 кВ	5	18.09.2017	21.09.2017	**11.09.2017**	**14.09.2018**	ТР: ОД, КЗ Т-2; ЛР-2; Т-2 и в/в испытания; ШР-2, ШР-4, замена изоляции. ТР: СВ-110 и отбор проб масла.	2	С отключением и заземлением	Карельское РДУ:Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС-Поросозеро (Л-135) 18-24.09.2017.
НлЭС	ВЛ 35 кВ Ивановская-2	2	19.09.2017	20.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	Замена дефектной изоляции на оп.7. Замер наведенного напряжения на оп.1,4,16	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 35 кВ Мгинская-1	2	21.09.2017	22.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	Установка указателей повреждения ВЛ. Замер наведенного напряжения на оп.1,107,114. Замена грозотроса	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ПС 30 МШВ-110 кВ	2	21.09.2017	22.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	Плановая проверка РЗА в объеме "К"	2	С отключением	
НлЭС	ВЛ 35 кВ Ладожская-3	4	25.09.2017	28.09.2017	25.09.2017	28.09.2017	Обрезка крон деревьев в пр.оп.1-10. Ремонт провода в прол.оп.11-12. Замер наведенного напряжения на оп.1,42	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ПС 208 СВ-110 кВ	2	27.09.2017	28.09.2017	27.09.2017	28.09.2017	Плановая проверка РЗА в объеме "К"	2	С включением РП-110	
ТхЭС	ПС 206 2с-110 кВ	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Текущий ремонт 2с-110 кВ	5	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 206 В-110 Т-2	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Текущий ремонт ШР-110 Т-2	5	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 206 ТН 2с-110 кВ	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Текущий ремонт Р ТН 2с-110 кВ, калибровка и испытания ТН 2с-110	5	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 206 СВ-110 кВ	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Текущий ремонт 2Р СВ-110	5	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 206 В ЛВг-4	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Текущий ремонт ШР ЛВг-4	5	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 206 В ЛПдбр	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Текущий ремонт ШР ЛПдбр	5	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 206 В ЛЛст	4	04.09.2017	07.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Текущий ремонт ШР ЛЛст	5	С переводом на ОВ-110 кВ	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Тихвинская-7	2	05.09.2017	06.09.2017	05.09.2017	06.09.2017	КР. Замена дефектной изоляции	2	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 143 1с 110 кВ	1	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	Замена сорбента 1ТТ СВ-110	1	С включением РП	
ТхЭС	ПС 143 СВ 110 кВ	2	05.09.2017	06.09.2017	05.09.2017	06.09.2017	Замена сорбента 1ТТ СВ-110, 2ТТ СВ-110	1	С включением РП	
ТхЭС	ПС 143 2с 110 кВ	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	Замена сорбента 2ТТ СВ-110	1	С включением РП	
ТхЭС	ПС 206 ОВ-110 кВ	1	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	Текущий ремонт 2Р ОВ-110	5	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 206 В ЛЛст	1	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	Заявленный режм работы для текущего ремонта 2Р ОВ-110	5	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Киришская-4	8	11.09.2017	18.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	КР. Замена дефектной изоляции	2	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 206 ОШ-110 кВ	3	11.09.2017	13.09.2017	11.09.2017	13.09.2017	Текущий ремонт ОР ЛВг-4, ЛПдбр и ЛЛст	3	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Вологодская-4	1	11.09.2017	11.09.2017	**04.09.2017**	**08.09.2017**	Текущий ремонт ЛР ЛВг-4, калибровка и испытания ТТ-110 ЛВг-4	3	С отключением и заземлением	Выполнить совместно с выводом в ремонт 2с-110 ПС 110 кВ Подборовье (ПС 206).

ТхЭС	ВЛ 110 кВ Лиственская	1	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	Текущий ремонт ЛР ЛЛст, калибровка и испытания ТТ-110 ЛЛст	3	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Подборовская	1	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	Текущий ремонт ЛР ЛПдбр, калибровка и испытания ТТ-110 ЛПдбр	3	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 340 1с 110 кВ	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	ТР ТН 1с-110 кВ	2	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 340 СВ-110 кВ	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	ТР СВ-110кВ, ТТ СВ-110кВ	2	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Жарок-1	4	19.09.2017	22.09.2017	19.09.2017	22.09.2017	КР. Замена дефектной изоляции	2	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 162 1с 110 кВ	1	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	Замена сорбента ТН 1с-110	1	С включением РП	
ТхЭС	ПС 162 СВ 110 кВ	2	19.09.2017	20.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	Замена сорбента ТН 1с-110 кВ, ТН 2с 110 кВ	1	С включением РП	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Пчевжа-2	3	20.09.2017	22.09.2017	20.09.2017	22.09.2017	ТР ЛР 110кВ ЛПчв-2 на ПС 340	2	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 162 2с 110 кВ	1	20.09.2017	20.09.2017	20.09.2017	20.09.2017	Замена сорбента ТН 2с-110	1	С включением РП	
ТхЭС	ПС 340 2с 110 кВ	3	20.09.2017	22.09.2017	20.09.2017	22.09.2017	ТР ТН 2с-110 кВ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 320 Т-2	30	01.09.2017	30.09.2017	Отказано		КР Т-2	24	С отключением и заземлением.	заявка № 18387
СПбВС	ВЛ 35 кВ Кавголовская-2	12	01.09.2017	12.09.2017	01.09.2017	12.09.2017	Замена провода, замена опор №22, 23, 24, 28, Замена проводов АС-70 в пролетах опор №34-Портал №601	48	С отключением и заземлением.	
СПбВС	КЛ 110 кВ К-115	1	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017	ПС 55. Проверка РЗА (К управления).	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Стрельнинская-3	2	01.09.2017	04.09.2017	01.09.2017	04.09.2017	Техническое обслуживание. Сборка шлейфов ВЛ-35кВ. О.Стрельнинская-3 на оп.№26/1 с ВЛ 35кВ Стрельнинская-2, для обеспечения питания ПС Броня, Низино, Петродворец, в период отключения ВЛ 35кВ Петродворцовая-2, Ломоносовская-2	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Стрельнинская-2	2	01.09.2017	04.09.2017	01.09.2017	04.09.2017	Техническое обслуживание. Сборка шлейфов на оп.№1/26 с ВЛ 35кВ О.Стрельнинская-3, для обеспечения питания ПС Броня, Низино, Петродворец, в период отключения ВЛ 35кВ Петродворцовая-2, Ломоносовская-2	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 29 Т-5	1	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017	ТР. В автоматики 6/10кВ.ВВИ ШМ 6кВ, ШМ 10кВ.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 104 Т-2	29	01.09.2017	29.09.2017	Отказано		КР Т-2	24	С отключением и заземлением	заявка № 18813
СПбВС	ПС Петродворец Т-1	4	01.09.2017	04.09.2017	01.09.2017	04.09.2017	КР ШР-35 Т-1, 1СР СВ-35, ШР ТН 1с-35, ШР ЛСтр-3	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Всеволожская-2	12	04.09.2017	15.09.2017	Отказано		Вырубка угрожающих деревьев по всей длине линии выборочно, замена изоляции, ремонт провода.	2	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.
СПбВС	ВЛ 110 кВ Южная-9	4	04.09.2017	07.09.2017	04.09.2017	07.09.2017	Техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Южная-13	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Комплексный ремонт с заменой дефектной изоляции	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	КЛ 35 кВ К-423/424	2	04.09.2017	05.09.2017	04.09.2017	05.09.2017	ПС 13. БВР по ТР Т-1.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	КЛ 35 кВ К-87	4	04.09.2017	07.09.2017	04.09.2017	07.09.2017	ПС 102. ТР КР К-87.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Высокая-2	5	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	Техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Девяткинская-1	17	04.09.2017	20.09.2017	04.09.2017	20.09.2017	Замена опор №18, 37	48	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 13 Т-1	2	04.09.2017	05.09.2017	04.09.2017	05.09.2017	ТР.К-1 защит. ВВИ КП 6кВ.	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 18 ТН 1ш 35 кВ	1	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	ТР.ВВИ.К вторичных цепей.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 27 В ЛК-1	12	04.09.2017	15.09.2017	Отказано		КР В ЛК-1	24	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.
СПбВС	ПС 33 Iш. 35 кВ	3	04.09.2017	06.09.2017	04.09.2017	06.09.2017	ТР 1ШР МШВ-35 кВ, Р ТН Iш. 35 кВ, 1ШР ЛИж-1, 1ШР КВЛ Сп-1, ЛР КВЛ Сп-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 33 МШВ 35 кВ	1	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	ТР 1ШР МШВ-35 кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 33 В ЛИж-1	1	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	ТР 1ШР ЛИж-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 34 ТН IIш. 110 кВ	1	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	В вторичных цепей.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 75 В К-158	4	04.09.2017	07.09.2017	04.09.2017	07.09.2017	ПВ РЗА	2	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 102 В К-87	4	04.09.2017	07.09.2017	04.09.2017	07.09.2017	ТР В К-87, ШР К-87, КР К-87, Р-35 кВ ТМН-1.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 102 Т-1, 1с 35 кВ	4	04.09.2017	07.09.2017	04.09.2017	07.09.2017	ТР ШР К-87, ШР-35 кВ Т-1, ТР Т-1	2	С отключением и заземлением	

СПбВС	ПС 119 ТН 2с 110 кВ	1	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	К вторичных цепей	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 124 Т-3	2	04.09.2017	05.09.2017	04.09.2017	05.09.2017	ТР.	2	С отключением и заземлением. С включением РП	
СПбВС	ПС 190 Т-1	2	04.09.2017	05.09.2017	04.09.2017	05.09.2017	ТР. К защит.ВВИ ВРн.110кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 521 Т-3	2	04.09.2017	05.09.2017	04.09.2017	05.09.2017	ТР	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 632 ТН 1с 35кВ, СВ-35кВ	1	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	Проф.контроль цепей ТН 1с 35кВ, в/в испытания ВР 1с 35кВ.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Гп Т-1	2	04.09.2017	05.09.2017	04.09.2017	05.09.2017	ТР Т-1, КЗ Т-1	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Петродворец СВ 35 кВ	4	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	КР ШР-35 Т-1, 1СР СВ-35, ШР ТН 1с-35, ШР ЛСтр-3	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Петродворец В ЛСтр-3	4	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	КР ШР-35 Т-1, 1СР СВ-35, ШР ТН 1с-35, ШР ЛСтр-3	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Петродворец 1с-35 кВ	4	04.09.2017	08.09.2017	04.09.2017	08.09.2017	КР ШР-35 Т-1, 1СР СВ-35, ШР ТН 1с-35, ШР ЛСтр-3	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	КВЛ 110 кВ Южная-3	1	04.09.2017	04.09.2017	Отказано		ПС 17. ТР 1ШР КВЛ Ю-3.	1	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7)
СПбВС	КЛ 110 кВ К-186	3	04.09.2017	06.09.2017	04.09.2017	06.09.2017	В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции	1	С отключением и заземлением.	В связи с отказом в августе
СПбВС	ПС 17 1ш 110 кВ	16	04.09.2017	19.09.2017	Отказано		ТР 1ШР присоединений 1ш 110кВ.	4	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7)
СПбВС	ПС 535 Iш. 110 кВ	15	04.09.2017	18.09.2017	Отказано		КР 1ШР ЛГрл-1, 1ШР ЛН-7, 1ШР 110кВ Т-1,1ШР 110кВ ЛН-8, 1ШР ОВ-110, 1ШР ЛГРл-2, 1ШР ЛН-6, 1 ШР ЛЮ-18, 1ШР-110кВ Т-2	4	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ПС 535 В ЛГрл-1	1	04.09.2017	04.09.2017	Отказано		КР 1ШР ЛГрл-1	4	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ	В связи с отказом Iш. 110 кВ
СПбВС	КЛ 110 кВ К-169	4	05.09.2017	08.09.2017	**09.09.2017**	**12.09.2017**	ВВИ оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции	4	С отключением и заземлением.	Перенос сроков в связи с выводом в ремонт КВЛ 110 кВ Южная-13 в период с 04.09.2017 по 08.09.2017.
СПбВС	КВЛ 35 кВ Сапернинская-1	1	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	ПС 33. ТР ЛР КВЛСп-1	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 18 ТН II ш 35 кВ	1	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	ТР. ВВИ.К вторичных цепей.	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 33 В КВЛСп-1	1	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	ТР 1ШР КВЛСп-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 34 В КВЛО-4	3	05.09.2017	07.09.2017	05.09.2017	07.09.2017	Проверка РЗА	1	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 61 Т-1	1	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	ТР Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 88 Т-2	2	05.09.2017	06.09.2017	05.09.2017	06.09.2017	ТР.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 216 Т-1	2	05.09.2017	06.09.2017	05.09.2017	06.09.2017	ТР Т-1. В/в испытания вводов 110кВ, ОПН-110кВ, ОПНн-110кВ.	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 216 СВ-110 кВ	2	05.09.2017	06.09.2017	05.09.2017	06.09.2017	Работы РЗА. АУВ , резервные защиты.	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 632 ТН 2с 35кВ, СВ-35кВ	1	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	Проф.контроль цепей ТН 2с 35кВ, в/в испытания ВР 2с 35кВ.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	КВЛ 110 кВ Южная-5	1	05.09.2017	05.09.2017	Отказано		ПС 17. ТР 1ШР КВЛ Ю-5.	1	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7)
СПбВС	ПС 535 В ЛГрл-2	1	05.09.2017	05.09.2017	Отказано		КР 1ШР ЛГрл-2	4	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ	В связи с отказом Iш. 110 кВ
СПбВС	КЛ 110 кВ К-125	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	ПС 55. Проверка РЗА (К управления).	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Морская-2	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	ПС Гп . ТР ОД 35 Т-2	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 13 Т-3	2	06.09.2017	07.09.2017	06.09.2017	07.09.2017	ТР.К-1 защит. ВВИ КП 6кВ.	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 17 В КБел-2	2	06.09.2017	07.09.2017	Отказано		В автоматики .	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7)
СПбВС	ПС 29 Т-6	2	06.09.2017	07.09.2017	06.09.2017	07.09.2017	ТР. О автоматики 6/10кВ.ВВИ ШМ 6кВ, ШМ 10кВ.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 33 ТН Iш.35кВ	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	ТР Р ТН Iш 35кВ	1	С отключением и заземлением	

СПбВС	ПС 61 Т-2	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	ТР Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 325 СВ-110 кВ	3	06.09.2017	08.09.2017	06.09.2017	08.09.2017	ПВ РЗА	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 325 ТН 1с 35 кВ	2	06.09.2017	07.09.2017	06.09.2017	07.09.2017	ПВ РЗА	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 521 Т-2	2	06.09.2017	07.09.2017	06.09.2017	07.09.2017	ТР	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 621 СВ-35 кВ	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	ТР, проверка РЗА.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Гп 2с 35 кВ	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	ПС Гп . ТР ОД 35 Т-2	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Гп СВ-35 кВ	1	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	ПС Гп . ТР ОД 35 Т-2	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Гп Т-2	2	06.09.2017	07.09.2017	06.09.2017	07.09.2017	ТР Т-2, КЗ Т-2	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	КЛ 110 кВ Беломельская-2	1	06.09.2017	07.09.2017	Отказано		ПС 17. ТР 1ШР КБел-2. Работы РЗА.	2	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7)
СПбВС	ПС 535 Т-2	1	06.09.2017	06.09.2017	Отказано		КР 1ШР-110кВ Т-2	4	С отключением и заземлением	В связи с отказом Iш. 110 кВ
СПбВС	ВЛ 110 кВ Дубровская-7	2	07.09.2017	08.09.2017	Отказано		ПС 362. КР ЛР ЛД-7, ОР ЛД-7.	1	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.
СПбВС	КЛ 35 кВ К-19/39	1	07.09.2017	07.09.2017	07.09.2017	07.09.2017	ПС 17. ТР КР 35 кВ К-19, КР 35кВ К-39	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 67 Т-2	1	07.09.2017	07.09.2017	07.09.2017	07.09.2017	КР ТР 4с 6кВ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 216 Т-2	2	07.09.2017	08.09.2017	07.09.2017	08.09.2017	ТР Т-2. В/в испытания вводов 110кВ, ОПН 110кВ	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 362 В ЛД-7	2	07.09.2017	08.09.2017	Отказано		КР ЛР ЛД-7, ОР ЛД-7	1	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.
СПбВС	ПС 362 ОШ 110 кВ	2	07.09.2017	08.09.2017	Отказано		КР ЛР ЛД-7, ОР ЛД-7	1	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.
СПбВС	ПС 535 В ЛН-6	2	07.09.2017	08.09.2017	Отказано		КР 1ШР ЛН-6	4	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	КЛ 110 кВ К-155	1	08.09.2017	08.09.2017	Отказано		ПС 17.КР 1ШР К-155.	1	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7)
СПбВС	КЛ 110 кВ К-127	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	ПС 88. ТР КР К-127.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Южная-10	3	11.09.2017	13.09.2017	11.09.2017	13.09.2017	Техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Северная-2	5	11.09.2017	15.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	Техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	

СПбВС	ВЛ 35 кВ Ирминская-1	5	11.09.2017	15.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	Подрезка крон деревьев, повал угрожающих деревьев.	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Красносельская-2	8	11.09.2017	18.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	Комплексный ремонт с заменой дефектной изоляции	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Заневская-2	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	ПС 630. КР ЛР ЛЗн-2. ТР В ЛЗн-2.	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Заневская-6	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	ПС 630. КР ЛР ЛЗн-6.	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 36 МШВ 35 кВ	1	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	О автоматики АВР-1 35 кВ.	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 75 СВ-110 кВ	4	11.09.2017	14.09.2017	11.09.2017	14.09.2017	ПК РЗА	2	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 88 1с 110 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	ПС 88. ТР КР К-127.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 88 СВ-110 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	ПС 88. ТР КР К-127. Работы РЗА. К-1.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 88 Т-1	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	ТР ТР-35 кВ Т-1. ТР КР К-127.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 95 Т-1, 1с 110 кВ	1	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	Опробование от защит ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-1.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 102 Т-2, 2с 35 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	ТР Т-2. В/в испытания ш.м.6кВ Т-2	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 104 2с 110 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	К вторичных цепей ТН 2с 110 кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 127 Т-1	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	Опробование от защит ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-1. Проверка РЗА В-35кВ Т-1. АОСН.	1	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 127 СП-110 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	Опробование от защит ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-1.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 167 СВ-110 кВ	3	11.09.2017	13.09.2017	11.09.2017	13.09.2017	Проверка автоматики выключателя	2	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 184 СВ-1/2 110 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	ПК РЗА	2	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 510 Т-1	4	11.09.2017	14.09.2017	11.09.2017	14.09.2017	ТР Т-1, ОД и КЗ Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 510 1с 110 кВ	4	11.09.2017	14.09.2017	11.09.2017	14.09.2017	ТР ОД и КЗ Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 630 2с 35кВ, СВ-35кВ	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	ТР ШР 35кВ ЛЗн-2, ШР 35кВ ЛЗн-6, ШР ТН и Разр. 2с 35 кВ, 2 ШР СВ-35кВ.	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 630 В ЛЗн-2	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	ТР В ЛЗн-2, ШР 35кВ ЛЗн-2, ТТ ЛЗн-2. КР ЛР ЛЗн-2.	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 630 В ЛЗн-6	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	Замена В ЛЗн-6. КР ЛР ЛЗн-6. ТР ШР 35кВ ЛЗн-6.	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 630 Т-2	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	ТР Т-2, В-35 кВ Т-2., в/вольтные испытания Т-2	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 630 ТН 2с 35 кВ	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	ТР ТН 2с 35 кВ, ШР ТН и Разр. 2с. 35 кВ	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 705 Т-1	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	ТР Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 705 1с 35 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	КР 1Р СВ-35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 705 СВ-35 кВ	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	КР 1Р СВ-35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 715 Т-1	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	КР ОД-35кВ Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Южная-7	7	11.09.2017	17.09.2017	Отказано		Комплексный ремонт с заменой дефектной изоляции. (Работы будут производиться на отпайке ВЛ на ПС 170)	2	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт 4с 110 кВ ПС 330 кВ Западная в период с 11.09.2017 по 14.09.2017.
СПбВС	ПС 17 Т-2	2	11.09.2017	11.09.2017	Отказано		ТР 1ШР 110кВ Т-2.	2	С отключением и заземлением.	В связи с отказом 1ш 110 кВ
СПбВС	ПС 17 Т-3	2	11.09.2017	11.09.2017	Отказано		ТР 1ШР 110кВ Т-3.	2	С отключением и заземлением.	В связи с отказом 1ш 110 кВ
СПбВС	ПС 535 В ЛН-7	2	11.09.2017	12.09.2017	Отказано		КР 1ШР ЛН-7	4	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	КЛ 110 кВ К-170	4	12.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	15.09.2017	В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Колпинская-2	1	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	ПС 171. ТР ЛР ОЛ К-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	КЛ 35 кВ К-58	1	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	ПС 17. ТР КР 35 кВ К-58	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 17 В К-58	1	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	ПС 17. ТР КР 35 кВ К-58	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 95 Т-2, 2с 110 кВ	1	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	ТР Т-2, ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-2. Опробование от защит ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-2.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 97 СВ-110 кВ	1	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	ТР СВ-110кВ, 1ТТ СВ-110кВ, 2ТТ СВ-110кВ. ПВ РЗА.	2	С отключением и заземлением. С включением РП-110кВ	
СПбВС	ПС 119 В К-188	2	12.09.2017	13.09.2017	12.09.2017	13.09.2017	К вторичных цепей	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Петродворец Т-2	4	12.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	15.09.2017	КР ШР-35 Т-2, 2СР СВ-35, ШР ТН 2с-35, ШР ЛЛом-8	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Петродворец СВ 35 кВ	4	12.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	15.09.2017	КР ШР-35 Т-2, 2СР СВ-35, ШР ТН 2с-35, ШР ЛЛом-8	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Петродворец В ЛЛом-8	4	12.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	15.09.2017	КР ШР-35 Т-2, 2СР СВ-35, ШР ТН 2с-35, ШР ЛЛом-8	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Петродворец 2с-35 кВ	4	12.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	15.09.2017	КР ШР-35 Т-2, 2СР СВ-35, ШР ТН 2с-35, ШР ЛЛом-8	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 17 Т-4	2	12.09.2017	12.09.2017	Отказано		ТР 1ШР 110кВ Т-4.	2	С отключением и заземлением.	В связи с отказом 1ш 110 кВ

СПбВС	ВЛ 35 кВ Ижорская-3	3	13.09.2017	15.09.2017	13.09.2017	15.09.2017	ПС 715. ТР ЛР ЛИж-3	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 17 В КБел-1	2	13.09.2017	14.09.2017	Отказано		ПС 17. В АПВ, управления.АУВ, компл.осн.защит	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7)
СПбВС	ПС 104 3с 110 кВ	2	13.09.2017	14.09.2017	13.09.2017	14.09.2017	К вторичных цепей ТН 3с 110 кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 127 Т-2	2	13.09.2017	14.09.2017	13.09.2017	14.09.2017	Опробование от защит ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-2. Проверка РЗА В-35кВ Т-2 АОСН.	1	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 140 Т-2	2	13.09.2017	14.09.2017	13.09.2017	14.09.2017	ТР. ВВИ ОПН-110, ОПНн.110, шинопровода 6кВ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 715 В ЛИж-3	3	13.09.2017	15.09.2017	13.09.2017	15.09.2017	ТР ЛР ЛИж-3	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 715 СВ-35 кВ	3	13.09.2017	15.09.2017	13.09.2017	15.09.2017	ТР 2Р СВ-35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 715 2с 35 кВ	3	13.09.2017	15.09.2017	13.09.2017	15.09.2017	ТР 2Р СВ-35кВ, КР ШР 35кВ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 715 ТН 2с 35 кВ	3	13.09.2017	15.09.2017	13.09.2017	15.09.2017	ТР РТН 2с 35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 715 Т-2	3	13.09.2017	15.09.2017	13.09.2017	15.09.2017	КР ОД-35кВ Т-2, ШР 35кВ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	КЛ 110 кВ Беломельская-1	2	13.09.2017	14.09.2017	Отказано		ПС 17. ТР 1ШР КБел-1. Работы РЗА.	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7)
СПбВС	КЛ 110 кВ К-128	4	13.09.2017	14.09.2017	Отказано		В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции	4	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7).
СПбВС	ПС 535 В ЛН-8	2	13.09.2017	14.09.2017	Отказано		КР 1ШР 110кВ ЛН-8	4	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ПС 68 Т-1	1	14.09.2017	14.09.2017	14.09.2017	14.09.2017	ТР В-110кВ Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 97 РП-110 кВ	1	14.09.2017	14.09.2017	14.09.2017	14.09.2017	ТР ТТ РП-110кВ	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 119 СВ 110 кВ	2	14.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	К вторичных цепей	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 705 Т-2	2	14.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	ТР Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 705 2с 35 кВ	2	14.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	КР Р ТН 2с 35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 705 ТН 2с 35 кВ	2	14.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	КР Р ТН 2с 35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 370 1с 110 кВ	1	15.09.2017	15.09.2017	15.09.2017	15.09.2017	К вторичных цепей ТН-1 110кВ.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 17 МШВ-110	5	15.09.2017	19.09.2017	Отказано		ТР МШВ 110кВ, 1ШР МШВ110кВ.	2	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7).
СПбВС	ПС 17 Т-6	2	15.09.2017	15.09.2017	Отказано		ТР 1ШР 110кВ Т-6.	2	С отключением и заземлением.	В связи с отказом 1ш 110 кВ
СПбВС	ПС 535 В ЛЮ-18	2	15.09.2017	16.09.2017	Отказано		КР 1ШР ЛЮ-18	4	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.

СПбВС	ПС 535 ОВ-110 кВ	2	17.09.2017	18.09.2017	Отказано		КР 1ШР ОВ-110	4	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	КВЛ 110 кВ Оккервильская - 1	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	КЛ 110 кВ К-126	5	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	ПС 88. ТР КР К-126	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	КЛ 110 кВ К-105	4	18.09.2017	21.09.2017	11.09.2017	14.09.2017	В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции	4	С отключением и заземлением.	Перенос сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Янинская-8 в период с 18.09.2017 по 21.09.2017.
СПбВС	ВЛ 110 кВ Всеволожская-4	12	18.09.2017	29.09.2017	Отказано		Вырубка угрожающих деревьев по всей длине линии выборочно, замена изоляции, ремонт провода.	2	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.
СПбВС	КЛ 35 кВ К-21/29	2	18.09.2017	19.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	ПС 18. К защит, АУВ, ТТ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Сестрорецкая-2	5	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	Техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Ломоносовская-8	2	18.09.2017	19.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	ПС Петродворец. КР ЛР ЛЛом-8	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 27 В ЛК-3	12	18.09.2017	29.09.2017	Отказано		КР В ЛК-3	24	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.
СПбВС	ПС 39 1с 1ш-35 кВ	1	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	ВВИ Р-к 1с1Ш-35 (ВР-35кВ)	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 55 СВ 2-3 110 кВ	1	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	К защит.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 75 ТН 1с 110 кВ	2	18.09.2017	19.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	ПК РЗА	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 88 2с 110 кВ	5	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	ТР КР К-126.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 88 СВ-110 кВ	5	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	ТР КР К-126.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 88 Т-2	5	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	ТР КР К-126 . ТР ТР-35 кВ Т-2.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 92 Т-2	5	18.09.2017	22.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	ТР Т-2. ПК РЗА Т-2. В/в испытания ВР 10кВ, ШМ 2с. 10кВ, ШМ 4с. 10кВ. Работы РЗА: ПВ АРО	3	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 92 2с 110 кВ	5	18.09.2017	22.09.2017	Отказано		КР ШР 2с 110кВ СВ-2/3, Р-110кВ Т-2.	3	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.

СПбВС	ПС 92 СВ-2/3 110 кВ	5	18.09.2017	22.09.2017	Отказано		КР ШР 2с 110кВ СВ-2/3 110кВ. ТР СВ-2/3 110кВ, ТТ-110кВ СВ-2/3.	3	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с одновременным выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино I цепь, ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино II цепь, КВЛ 220 кВ Южная - Славянка, ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская в период с 01.09.2017 по 25.09.2017.
СПбВС	ПС 119 Т-2	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	К защит и автоматики АУВ, ТТ	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 124 2с 110 кВ	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	ТР 2ШР СВ 110 кВ,ТР 110 кВ Т-2.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 124 СВ 110 кВ	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	ТР 2ШР СВ 110 кВ ,ТР 110 кВ Т-2.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 124 Т-2	3	18.09.2017	20.07.2017	18.09.2017	20.07.2017	ТР Т-2, ОД и КЗ 110 кВ Т-2, ТР 110 кВ Т-2.	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 132 Т-1	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	ТР. Опробование ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-1	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 167 В К-178	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	Проверка автоматики выключателя	2	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 173 Т-1	2	18.09.2017	19.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	ТР Т-1	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 482 СВ-110 кВ	1	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	ТР	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 510 Т-2	4	18.09.2017	21.09.2017	18.09.2017	21.09.2017	ТР Т-2, ОД и КЗ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 510 2с 110 кВ	4	18.09.2017	21.09.2017	18.09.2017	21.09.2017	ТР ОД и КЗ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 618 Т-1	1	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	Опробование от защит ОД-35кВ и КЗ-35кВ Т-1.	1	С отключением и заземлением. С погашением ПС 618	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Южная-20	1	18.09.2017	18.09.2017	Отказано		ПС 17.ТР 1ШР ЛЮ-20, ЛР ЛЮ-20.	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с низкой генерацией Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7).
СПбВС	ПС 17 ТН Iш.110 кВ	1	18.09.2017	18.09.2017	Отказано		ТР Р ТН 1ш 110кВ.	2	С отключением и заземлением.	В связи с отказом 1ш 110 кВ
СПбВС	ВЛ 110 кВ Южная-21	3	19.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	21.09.2017	Техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Шоссейная-1	14	19.09.2017	02.10.2017	19.09.2017	02.10.2017	Замена промежуточных ж/б опор №26 и №27 на новые типа ПБ110-1; замена провода на новый типа АС-185/24 в пр.25-28; замена грозотроса на новый типа М3-9,2-В-ОЖ-Н-Р в пр.25-28.	24	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Парголовская-8	1	19.09.2017	20.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	ПС 90. Регулировка привода ЛР ЛПрг-8	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Колпинская-4	2	19.09.2017	20.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	ПС 211. ТР ОД ВЛ 110кВ Колпинская-4	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Рощинская-3	3	19.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	21.09.2017	ПС 365.ТР 2Р РП-110кВ, ЛР ЛРощ-3, ТН-110кВ ЛРощ-3. Работы РЗА	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 39 1с 2ш-35 кВ	1	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	ВВИ Р-к 1с2Ш-35 (ВР-35кВ)	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 55 ТН- 2 35 кВ	1	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	К вторичных цепей.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 90 В ЛПрг-8	1	19.09.2017	20.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	ТР В-110кВ ЛПрг-8, ТТ-110кВ ЛПрг-8. Регулировка привода ЛР-110кВ ЛПрг-8. Работы РЗА.	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 184 СВ-2/3 110 кВ	2	19.09.2017	20.09.2017	**22.09.2017**	**23.09.2017**	ПК РЗА	2	С отключением и разборкой схемы	Перенос сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Янинская-8 (ВЛ 110 кВ Восточная - Охтинская III цепь) в период с 18.09.2017 по 21.09.2017.
СПбВС	ПС 211 Т-1	2	19.09.2017	20.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	КР ОД, КЗ Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 211 1с. 110 кВ	2	19.09.2017	20.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	ТР ОД ЛК-4	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 365 РП-110 кВ	3	19.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	21.09.2017	ТР 2Р РП-110кВ, ЛР-110кВ ЛРощ-3, ТН-110кВ ЛРощ-3.	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 365 В ЛРощ-3	3	19.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	21.09.2017	ТР ЛР-110кВ ЛРощ-3. Работы РЗА	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 535 2ш 110 кВ	24	19.09.2017	12.10.2017	Отказано		КР 2ШР ЛГрл-1, 2ШР ЛГрл-2, 2ШР ЛН-6, 2ШР ЛН-7, 2ШР ЛЮ-18, 2ШР МШВ-110, 2ШР ЛН-8, 2ШР Т-1, 2ШР Т-2, 2ШР ОВ-110кВ, РТН 2ш.110кВ	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ПС 535 В ЛГрл-1	2	19.09.2017	20.09.2017	Отказано		КР 2ШР ЛГрл-1, отбор проб масла, замена силикагеля в дыхательных патронах ТТ ЛГрл-1	2	С отключением и заземлением. С переводом ЛГрл-1 на ОВ-110кВ	В связи с отказом 2ш 110 кВ
СПбВС	ВЛ 35 кВ Стрельнинская-3	2	20.09.2017	21.09.2017	20.09.2017	21.09.2017	ПС Петродворец. КР ЛР ЛСтр-3	4	С отключением и заземлением.	

СПбВС	ПС 39 2с 2ш 35 кВ	1	20.09.2017	20.09.2017	20.09.2017	20.09.2017	ВВИ Р-к 2с2Ш-35 (ВР-35кВ)	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 173 Т-2	2	20.09.2017	21.09.2017	20.09.2017	21.09.2017	ТР Т-2	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	КВЛ 110 кВ Янинская - 3	3	21.09.2017	23.09.2017	21.09.2017	23.09.2017	В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Федоровская-1	2	21.09.2017	22.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	ПС 211. ТР ОД ВЛ 110кВ Федоровская-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 29 В КСвт-2	2	21.09.2017	22.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	В автоматики.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 211 Т-2	2	21.09.2017	22.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	КР ОД, КЗ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 211 2с.110 кВ	2	21.09.2017	22.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	ТР ОД ЛФед-1	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 535 В ЛГрл-2	2	21.09.2017	22.09.2017	Отказано		КР 2ШР ЛГрл-2, отбор проб масла, замена силикагеля в дыхательных патронах ТТ ЛГрл-2	2	С отключением и заземлением. С переводом ЛГрл-2 на ОВ-110кВ	В связи с отказом 2ш 110 кВ
СПбВС	ВКЛ 110 кВ Пискаревская-3	3	22.09.2017	24.09.2017	22.09.2017	24.09.2017	ПС 155. ТР ЛР ВКЛ Пск-3	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 155 Т-2	3	22.09.2017	24.09.2017	22.09.2017	24.09.2017	ТР Т-2, ШР-110 кВ Т-2. ПК РЗА.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 155 2с 110 кВ	3	22.09.2017	24.09.2017	22.09.2017	24.09.2017	ТР ШР-110кВ Т-2, 2Р СП-110кВ, ЛР ВКЛ Пск-3.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 155 СП-110 кВ	3	22.09.2017	24.09.2017	22.09.2017	24.09.2017	ТР 2Р СП-110кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	КЛ 110 кВ К-106	4	25.09.2017	28.09.2017	25.09.2017	28.09.2017	В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Южная-18	3	25.09.2017	27.09.2017	Отказано		Техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ВЛ 110 кВ Дубровская-10	1	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	ПС 515. ТР ВЧЗ, КС ЛД-10	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Нарвская-7	2	25.09.2017	26.09.2017	25.09.2017	26.09.2017	Обрезка крон деревьев в пролёте опор №38-39.	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Горская-1	5	25.09.2017	29.09.2017	Отказано		Комплексный ремонт с заменой дефектной изоляции ПС-оп.1 - оп.9, опиловка крон деревьев, техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	Работы выполднены по заявке № 19840
СПбВС	ВЛ 35 кВ Ломоносовская-9	5	25.09.2017	29.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	Комплексный ремонт с заменой дефектной изоляции, ремонт провода	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 33 IIш.35 кВ	3	25.09.2017	27.09.2017	25.09.2017	27.09.2017	ТР 2ШР МШВ-35кВ, Р ТН IIш. 35кВ, 2ШР ЛИж-1, 2ШР КВЛ Сп-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 33 МШВ-35 кВ	1	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	ТР 2ШР МШВ-35 кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 51 Т-1	5	25.09.2017	29.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	ТР Т-1, ОД-110 кВ Т-1, КЗ-110 кВ Т-1.	3	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 185 Т-2	2	25.09.2017	26.09.2017	25.09.2017	26.09.2017	ТР	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 535 В ЛН-6	2	25.09.2017	26.09.2017	Отказано		КР 2ШР ЛН-6, отбор проб масла, замена силикагеля в дыхательных патронах ТТ ЛН-6	2	С отключением и заземлением. С переводом ЛН-6 на ОВ-110кВ	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ПС 612 Т-1	1	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	ТР	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 612 СВ-35 кВ	1	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	ТР 1ШР СВ-35кВ, ТТ СВ-35кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 612 1с 35 кВ	1	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	ТР 1ШР СВ-35кВ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС Петродворец СВ 35 кВ	5	25.09.2017	29.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	КР СВ-35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 14 В К-135	3	25.09.2017	27.09.2017	Отказано		РЗА: В. Комплект управления и автоматики (УРОВ, ТАПВ).	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 11.09.2017 по 29.09.2017.
СПбВС	ПС 197 В ЛН-7	2	25.09.2017	26.09.2017	Отказано		Восстановление РЗА	2	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ПС 33 В КВЛСп-1	1	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	ТР 2ШР ЛСп-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 33 ТН IIш 35 кВ	1	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	ТР Р ТН IIш 35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 39 ОШ-110	1	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	Отбор проб и доливка масла ТН ОШ-110	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 118 Т-1	2	26.09.2017	27.09.2017	26.09.2017	27.09.2017	ТР Т-1	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 132 Т-2	3	26.09.2017	28.09.2017	26.09.2017	28.09.2017	ТР. Опробование ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-2	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 612 Т-2	1	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	ТР	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 612 СВ-35 кВ	1	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	ТР 2ШР СВ-35кВ.	2	С отключением и заземлением	

СПбВС	ПС 612 ТН 2с 35 кВ	1	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	ТР Р ТН 2с 35кВ. В/в испытания ТН 2с 35кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 612 2с 35 кВ	1	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	ТР 2ШР СВ-35кВ, Р ТН 2с 35кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Гарболовская-1	5	27.09.2017	01.10.2017	**20.09.2017**	**24.09.2017**	Техническое обслуживание	2	С отключением и заземлением.	Изменение сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кузнечная-4 в период с 25.09.2017 по 29.09.2017.
СПбВС	ПС 17 МШВ 35 кВ	2	27.09.2017	28.09.2017	27.09.2017	28.09.2017	ТР МШВ 35 кВ. О автоматики АВР МШВ 35 кВ.	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 33 В ЛИж-1	1	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	ТР 2ШР ЛИж-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 535 В ЛН-7	2	27.09.2017	28.09.2017	Отказано		КР 2ШР ЛН-7, отбор проб масла, замена силикагеля в дыхательных патронах ТТ ЛН-7. ТР В ЛН-7	2	С отключением и заземлением. С переводом ЛН-7 на ОВ-110кВ	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ПС 197 В ЛН-9	2	27.09.2017	28.09.2017	Отказано		Восстановление РЗА	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ПС 118 Т-2	2	28.09.2017	29.09.2017	28.09.2017	29.09.2017	ТР Т-2	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 614 Т-1	1	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	ТР	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 614 СВ-35 кВ	1	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	КР 1СР-35кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 614 1с 35 кВ	1	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	КР 1СР-35кВ. ТР, в/в испытания ТН 1с 35кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 535 В ЛЮ-18	4	29.09.2017	02.10.2017	Отказано		КР 2ШР ЛЮ-18, отбор проб масла, замена силикагеля в дыхательных патронах ТТ ЛЮ-18	2	С отключением и заземлением. С переводом ЛЮ-18 на ОВ-110кВ	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт КВЛ 330 кВ Западная – Пулковская в период с 28.08.2017 по 03.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная в период с 07.09.2017 по 08.09.2017, ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская в период с 12.09.2017 по 23.09.2017, 2АТ Ленинградской АЭС в период с 23.09.2017 по 08.10.2017.
СПбВС	ПС 614 Т-2	1	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	ТР, в/в испытания Т-2. ТР В-35кВ Т-2.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 614 СВ-35 кВ	1	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	КР 2СР-35кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 614 2с 35 кВ	1	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	КР 2СР-35кВ. ТР, в/в испытания ТН 2с 35кВ.	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	**ПС 220 кВ Колпинская**									
ЛПМЭС	Т-1	5	11.09.2017	15.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	ТР	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	**ПС 220 кВ Приморская**									
ЛПМЭС	Т-2	7	18.09.2017	24.09.2017	18.09.2017	24.09.2017	ТО УРЗА ТН-2-220 в объеме К1	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	**ПС 220 кВ Чесменская**									
ЛПМЭС	ЛРТ-4	12	28.08.2017	08.09.2017	28.08.2017	08.09.2017	ТР	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 110 кВ Чесменская-Авиагородок №1	3	05.09.2017	07.09.2017	05.09.2017	07.09.2017	ТО в объеме К	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В 110 кВ КАвиа-1	3	05.09.2017	07.09.2017	05.09.2017	07.09.2017	ТО в объеме К	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	Т-14	2	11.09.2017	12.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	В связи с выводом В 110 кВ Т-14	0.5	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	Т-12Н	8	11.09.2017	18.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	В связи с выводом IIсш 110кВ и 2 С 110	0.5	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 110 кВ Чесменская-Авиагородок №2	8	11.09.2017	18.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	ТО в объеме К	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В 110 кВ КАвиа-2	8	11.09.2017	18.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	ТО в объеме К	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	Т-11Н	8	25.09.2017	02.10.2017	25.09.2017	02.10.2017	В связи с выводом в ремонт 1ш 110кВ и 1с 110кВ	0.5	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 110 кВ Чесменская-Авиагородок №1	8	25.09.2017	02.10.2017	25.09.2017	02.10.2017	В связи с выводом в ремонт Iш 110кВ и 1 С 110.	0.5	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В 110 кВ КАвиа-1	8	25.09.2017	02.10.2017	25.09.2017	02.10.2017	В связи с выводом в ремонт Iш 110кВ и 1 С 110.	0.5	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	Т-14	4	27.09.2017	28.09.2017	27.09.2017	28.09.2017	В связи с выводом в ремонт В 110 кВ Т-14	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	**ПС 330 кВ Волхов-Северная**									

ЛПМЭС	ВЭ 110 кВ К-117	3	04.09.2017	06.09.2017	04.09.2017	06.09.2017	Кратковременное отключение на время вывода и ввода СП-34 1110кВ для оперирования ШР 3сек.110кВ СП-34 110 кВ	0.5	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 35 кВ К-6/7	3	05.09.2017	07.09.2017	**12.09.2017**	**15.09.2017**	Подготовка рабочего места, допуск, земляные работы по отрывке кабеля. Разрезка существующей КЛ 35 кВ, с последующей установкой соединительных муфт 35 кВ, испытаниия КЛ К6/7, ввод КЛ в работу	8	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	Т-1Н	5	11.09.2017	15.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	Текущий ремонт Т-1Н. 2. ТО РЗА в объеме "К".	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 35 кВ К-14	3	12.09.2017	14.09.2017	**25.09.2017**	**29.09.2017**	Подготовка рабочего места, допуск, земляные работы по отрывке кабеля. Разрезка существующей КЛ 35 кВ, с последующей установкой соединительных муфт 35 кВ, испытаниия КЛ К14, ввод КЛ в работу	8	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В К-6/7	5	18.09.2017	22.09.2017	**12.09.2017**	**15.09.2017**	Техническое обслуживание УРЗА в объеме "В". 2. Текущий ремонт КР 35кВ К-6 и КР 35кВ К-7. 3. Техническое обслуживние В 35кВ К-6/7	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 35 кВ К-6/7	5	18.09.2017	22.09.2017	**12.09.2017**	**15.09.2017**	Техническое обслуживание УРЗА в объеме "В". 2. Текущий ремонт КР 35кВ К-6 и КР 35кВ К-7. 3. Техническое обслуживние В 35кВ К-6/7	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 35 кВ К-44/45	3	19.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	21.09.2017	Подготовка рабочего места, допуск, земляные работы по отрывке кабеля. Разрезка существующей КЛ 35 кВ, с последующей установкой соединительных муфт 35 кВ, испытаниия КЛ К44/45, ввод КЛ в работу	8	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В К-14	5	25.09.2017	29.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	Техническое обслуживание масляного выключателя. Техническое обслуживание УРЗА в объеме "В". Высоковольные испытания масляного выключателя	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 35 кВ К-14	5	25.09.2017	29.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	Техническое обслуживание УРЗА в объеме "В". 2. Текущий ремонт КР 35кВ К-14	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 35 кВ К-10/70	3	25.09.2017	27.09.2017	25.09.2017	27.09.2017	Подготовка рабочего места, допуск, земляные работы по отрывке кабеля. Разрезка существующей КЛ 35 кВ, с последующей установкой соединительных муфт 35 кВ,	8	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	**ПС 330 кВ Восточная**									
ЛПМЭС	КВЛ 110 кВ Янинская-1+К-137	4	05.09.2017	08.09.2017	05.09.2017	08.09.2017	В связи с выводом в ремонт 3С 110	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В ЛЯ-1	4	05.09.2017	08.09.2017	05.09.2017	08.09.2017	В связи с выводом в ремонт 3С 110	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	Т-3	4	11.09.2017	14.09.2017	11.09.2017	14.09.2017	В связи с выводом в ремонт 2С 110	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КВЛ 110 кВ Кудровская-2	4	18.09.2017	21.09.2017	18.09.2017	21.09.2017	В связи с выводом в ремонт 4С 110, ТО, ВВИ ТН ЛКдр-2	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	Т-4	4	18.09.2017	21.09.2017	18.09.2017	21.09.2017	В связи с выводом в ремонт 4С 110	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В ЛКдр-2	4	18.09.2017	21.09.2017	18.09.2017	21.09.2017	В связи с выводом в ремонт 4С 110, ТО, ВВИ ТТ ЛКдр-2	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	**ПС 330 кВ Завод Ильич**									
ЛПМЭС	ВЛ 35 кВ Приморская-1	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	Техническое обслуживание ЛР 35кВ ЛПр-1	12	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В 35кВ Т-4/ЛПр-1	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	СР	12	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	Т-4	19	11.09.2017	29.09.2017	11.09.2017	29.09.2017	ТР, ТО: Р КП 35кВ Т-4, ТН 35кВ Т-4, ТТ 35кВ Т-4; ВВИ Т-4	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	**ПС 330 кВ Северная**									
ЛПМЭС	Т-2	3	06.09.2017	08.09.2017	06.09.2017	08.09.2017	Опробование рабочим напряжением оборудования яч.19	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	**ПС 330 кВ Южная**									
ЛПМЭС	КЛ 110 кВ К-161	3	04.09.2017	06.09.2017	04.09.2017	06.09.2017	ТО КР К-161, ЗР К-161, ТН К-161	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В К-161	3	04.09.2017	06.09.2017	04.09.2017	06.09.2017	ТО В К-161, ТТ В К-161	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 110 кВ К-162	3	06.09.2017	08.09.2017	06.09.2017	08.09.2017	ТО КР К-162, ЗР К-162, ТН К-162, ТО в объеме "В" ДЗЛ К-162 (REL551 1 комплект), ДЗЛ К-162 (REL551 2 комплект), КСЗ К-162 (7SA522), ТН-110 К-162.	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В К-162	3	06.09.2017	08.09.2017	06.09.2017	08.09.2017	ТО В К-162, ТТ В К-162, ТО в объеме "В" УРОВ В К-162 (6MD66), АУВ В К-162 (REF-542), ТТ В К-162	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КВЛ 110 кВ Обуховская-3	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	ТО ЛР ЛОб-3, ЗР ЛОб-3, ТН ЛОб-3, ТО КС ЛОб-3 ф.А, В.	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В ЛОб-3	3	18.09.2017	20.09.2017	18.09.2017	20.09.2017	ТО В ЛОб-3, ТТ В ЛОб-3.	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КВЛ 110 кВ Обуховская-4	3	20.09.2017	22.09.2017	20.09.2017	22.09.2017	ТО ЛР ЛОб-4, ЗР ЛОб-4, ТН ЛОб-4, ТО КС ЛОб-4 ф.В.	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В ЛОб-4	3	20.09.2017	22.09.2017	20.09.2017	22.09.2017	ТО В ЛОб-4, ТТ В ЛОб-4.	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КВЛ 110 кВ Рыбацкая-1	3	25.09.2017	27.09.2017	25.09.2017	27.09.2017	ТО ЛР ЛРб-1, ЗР ЛРб-1, ТН ЛРб-1, ТО КС ЛРб-1 ф.В.	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	В ЛРб-1	3	25.09.2017	27.09.2017	25.09.2017	27.09.2017	ТО В ЛРб-1, ТТ В ЛРб-1.	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КВЛ 110 кВ Рыбацкая-2	3	27.09.2017	29.09.2017	27.09.2017	29.09.2017	ТО ЛР ЛРб-2, ЗР ЛРб-2, ТН ЛРб-2. ТО концевых кабельных муфт. ВВИ оболочки, металлосвязь ЗУ, ВВИ ОПН экрана.	4	С отключением и заземлением	

Начальник ДС А.В. Карнаухов

Начальник СЭР Д.А. Дмитриев